



a kiwa company



SAFETY, QUALITY AND ENVIRONMENTAL SERVICES

Rapport n°: 151874-LE-25-0943222-002

Document: 1 page(s)

Inspecté par: Cédric Cibba le 17.01.2025

Luxlev SA Location

Avenue de l'Europe

L - 4802 LAMADELAINE



Rapport de contrôle périodique d'un élévateur à plateforme mobile n° 2111833

1 LIEU D'IMPLANTATION

Rue et n° : Rue Basse

Localité : - CAPELLEN

2 VÉRIFICATION ET ESSAI

Les contrôles s'effectuent sans démontage préalable et sont limités au contrôle visuel du bon état des composants dont l'accès est possible en toute sécurité et à la vérification des dispositifs de sécurité. Les observations ci-dessous portent sur les composants dans l'état où ils se trouvent et ne se rapportent pas à la conception qui a dû avoir fait l'objet d'un examen avant mise en service conformément à la réglementation applicable.

3 RÉSULTAT DE NOTRE INSPECTION

Nous avons procédé à l'inspection de l'installation décrite ci-dessous sur base des documents : ITM-SST 10001.4 et ITM-SST 1237

Caractéristiques de l'élévateur à plateforme mobile

Autorisation

Autorisation n° 3A/2023/1207/174

Caractéristiques

Constructeur HAULOTTE
Type élévateur mobile
Exploitant LUXLEV
Année de fabrication / installation 2022
N° de série 2111833
Charge de service (kg) 750
Nombre de personnes 4 personnes
N° interne / inventaire 4260C

Type constructeur HS18E STD -2EXT

4 OBSERVATIONS ET DÉLAI

Les observations suivies d'un délai de 0 jour donnent lieu à un refus d'exploitation. Les observations suivies d'un délai sont à redresser dans les plus brefs délais, mais au plus tard dans le délai indiqué et donnent lieu à un recontrôle dès leur redressement. Il est de la responsabilité de l'exploitant de veiller à ce que les observations soient suivies d'effets dans les délais les plus brefs et que l'organisme de contrôle soit convoqué afin de constater la levée des observations.

Observation(s) du contrôle périodique

Délai (J)

1. Le test n'a pu être fait qu'en commande électrique. Pas assez de charge batterie pour passer en thermique.

-

5 CONCLUSION

Une suite aux observations formulées est à donner. Un nouveau contrôle sera à effectuer lors du prochain contrôle périodique.

Date: 17.01.2025

Pour le directeur général,

Cédric Cibba
Inspecteur

Mathias Muller
Responsable Technique