

VÉRIFICATIONS RÈGLEMENTAIRES DES NACELLES (COMPTE RENDU FINAL)



Date	4 févr. 2025
N° de client	3
N° de rapport	NAC-440
N° interne de contrôle	6
Prochaine vérification	4 août 2025

- Vérification de mise en service (Article R4323-22)
 Vérification générale périodique (VGP)(Article R4323-23, 24, 25, 26, 27)
 Vérification de remise en service (Article R4323-28)

Selon les articles R.4323-22 à R.4323-28 du code du travail et arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils de levage.

Possibilité d'imprimer l'arrêté sur www.vgp-online.fr

R..... Recommandations d'utilisation qui définissent les conditions d'obtention du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité

DOCUMENT OBLIGATOIRE REMPLI ET FOURNI

Certificat de conformité + épreuve de mise en service	Oui
Manuel d'utilisation (Article R4323-1)	Oui
Rapport(s) de vérification précédent(s) (Article L4711-1)	Oui
Carnet de maintenance (Article R4323-19, 20)	Non
Registre de sécurité (Article R4323-26, 27)	Non

RESPONSABLE DE L'APPAREIL

Nom	Alexandre DEAUQUINO	Société	LUXLEV	Signature	
-----	---------------------	---------	--------	-----------	--

IDENTIFICATION DE L'APPAREIL

Marque : HAULOTTE	MARQUE VÉHICULE
Modèle : STAR 10	
N° de Série : 2110190	TYPE
CATÉGORIE : 3A : Automotrice, élévation verticale	
ACCESOIRE(S) :	N° Immatriculation
CHARGE MAXI DE LEVAGE : 200.0 Kg	
ANNÉE DE FABRICATION : 2022	Kilométrage
Marquage CE : Oui	
COMPTEUR HORAMÈTRE : 199	N° du Parc
	4247C

REMARQUES

Si le(s) défaut(s) sont susceptibles d'engendrer un danger, il est conseillé au contrôleur de le notifier au propriétaire de l'appareil par courrier recommandé

N°	Défauts auxquels il faut absolument remédier :

L'appareil peut-être utilisé par l'opérateur :

Oui

Une contre-visite sera obligatoire :

Non

LE CONTRÔLEUR

Nom : ZINNI THOMAS	Société : LOCNACELLE
--------------------	----------------------

Rappel : le chef d'établissement de l'appareil doit consigner le résultat des vérifications réglementaires, sur le registre de sécurité prévu à l'article L.4711-5 du code du travail et tenir à jour le carnet de maintenance prévu aux articles R.4323-19.

Conforme à la réglementation en vigueur.

CONTRÔLEUR

NACELLE (INITIAL)

Rapport N° : NAC-440

LOCNACELLE ZINNI THOMAS	N° d'agrément VGP : 00 0 0000 00						
	Date : 4 févr. 2025		Prochaine contrôle : 4 août 2025				
	Marque	HAULOTTE	Modèle	STAR 10			
	Marquage CE : Oui		L'appareil peut être utilisé : Oui				
CONDITIONS PRÉALABLES A LA VÉRIFICATION				TYPE DE VÉRIFICATION			
État de propreté de l'appareil satisfaisant		Oui		Vérification de mise en service (Article R4323-22)			
Charge(s) d'essai mise(s) à disposition (ou PESON)		Oui		Vérification générale périodique (VGP)(Article R4323-23, 24, 25, 26, 27)		✓	
Mise à disposition du personnel pour la conduite de l'appareil		Oui		Vérification de remise en service (Article R4323-28)			
Zone sécurisée pour les essais		Oui					
EXAMEN DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DE L'APPAREIL							
B = Bon état D = Défaut V = Visuel F = Fonctionnel NEO = Non équipé d'origine N° = n° d'observation à reporter sur la couverture							
Les points en noirs sont des défauts qui doivent être remédiés et peuvent entraîner une immobilisation de l'appareil. (★: Défauts GRAVES qui sont la cause de nombreux accidents.)							
Documents réglementaires à présenter				B	D	NEO	V/F
Certificat de conformité + épreuve de mise en service				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	V
Manuel d'utilisation (Article R4323-1)				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	V
Rapport(s) de vérification précédent(s) (Article L4711-1)				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	V
Carnet de maintenance (Article R4323-19, 20)				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	V
Registre de sécurité (Article R4323-26, 27)				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	V
Châssis				B	D	NEO	V/F
Pneumatiques				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	V
Jantes				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	V
Stabilisateurs				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	V
Vérins de direction				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	V
Extensions de stabilisateurs				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	V
Verrouillage stabilisateurs				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	V
Contrepoids				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	V
Mécano soudures				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	V
Groupe de puissance				B	D	NEO	V/F
Niveau huile hydraulique				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	V
Filtre à huile hydraulique				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	V
Niveau huile moteur				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	V
Liquide de refroidissement				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	V
Batteries				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	V
Coupe-batterie				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	V
Distributeurs				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	V
Tuyauteries et flexibles				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	V
Faisceaux électriques				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	V
Capotages/protections				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	V
Poste de commande châssis				B	D	NEO	V/F
Accès				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	V
Fonctionnement des leviers				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	V
Repérage des commandes				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	V
Interrupteur verrouillable				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	V
Sélecteur poste de commande (bas/nacelle)★				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	V
Arrêt d'urgence				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	V
Protection des flexibles à moins d'un mètre de l'opérateur				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	V
Dispositif de secours prioritaire				B	D	NEO	V/F
Pompe manuelle				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	V
Groupe puissance secondaire				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	V
Instructions d'utilisation				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	V
Structure extensible				B	D	NEO	V/F
Jeu rotation tourelle				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	V
État des bras				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	V
Mécano soudures				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	V
EXAMENS ET ÉPREUVES							
				Recommandé mais pas obligatoire dans le cas d'une VGP			
				Épreuve dynamique (C.M.U. + 10 % ou valeur constructeur; 15 mn recommandation VGP)			
				Charge d'essai : 230 Kg à une distance mesurée de : 1 m			
				Est-ce que les dispositifs de limitation de la surcharge se sont déclenchés ?			
				Oui			
				Est-ce que les dispositifs de sécurité du maintien de la charge fonctionnent ?			
				Oui			
Essai de fonctionnement							
				Structure extensible			
				<input checked="" type="checkbox"/>			
				Freins			
				<input checked="" type="checkbox"/>			
				Direction			
				<input checked="" type="checkbox"/>			
				Limitateurs de pression			
				<input checked="" type="checkbox"/>			
				Éclairage			
				<input checked="" type="checkbox"/>			