



a kiwa company



SAFETY, QUALITY AND ENVIRONMENTAL SERVICES

Rapport n°: 153094.01-LE-25-0976437-008

Document: 1 page(s)

Inspecté par: Julien Monclin le 25.04.2025

Luxlev SA Location

Avenue de l'Europe

L - 4802 LAMADELAINE



## Rapport de contrôle périodique d'une grue automotrice n° 057920(4005)

### 1 LIEU D'IMPLANTATION

Rue et n° : Avenue de l'Europe,

Localité : 4802 - LAMADELAINE

### 2 VÉRIFICATION ET ESSAI

Les contrôles s'effectuent sans démontage préalable et sont limités au contrôle visuel du bon état des composants dont l'accès est possible en toute sécurité et à la vérification des dispositifs de sécurité. Les observations ci-dessous portent sur les composants dans l'état où ils se trouvent et ne se rapportent pas à la conception qui a dû avoir fait l'objet d'un examen avant mise en service conformément à la réglementation applicable.

### 3 RÉSULTAT DE NOTRE INSPECTION

Nous avons procédé à l'inspection de l'installation décrite ci-dessous sur base des documents : ITM-SST 10001.4 et ITM-SST 1232.1

#### Caractéristiques de la grue automotrice

##### Autorisation

Autorisation n°

3A/2015/0382/131

##### Caractéristiques

Constructeur

LIEBHERR

Exploitant

LUXLEV

Description

LTM1060.3-1

Année de fabrication / installation

2015

N° de série

057920(4005)

Charge de service (kg)

42,3t à 3m

Immatriculation

LE8803

Longueur de la flèche

48 m

Crochet de levage

910005308E 324193-04 32T démonté le 25/04/2025

Date de démontage du crochet

25/04/2025

### 4 OBSERVATIONS ET DÉLAI

Les observations suivies d'un délai de 0 jour donnent lieu à un refus d'exploitation. Les observations suivies d'un délai sont à redresser dans les plus brefs délais, mais au plus tard dans le délai indiqué et donnent lieu à un recontrôle dès leur redressement. Il est de la responsabilité de l'exploitant de veiller à ce que les observations soient suivies d'effets dans les délais les plus brefs et que l'organisme de contrôle soit convoqué afin de constater la levée des observations.

Observation(s) du contrôle périodique : Néant.

### 5 CONCLUSION

L'installation peut rester en service.

Date: 25.04.2025

Julien Monclin  
Inspecteur

Pour le directeur général,

Mathias Muller  
Responsable Technique